

### Bijlage 1 Checklist veilig werken

Checklijst veilig werken	
Ingevuld door:	
Datum:	
Paraaf:	

		Ja	nee	Nvt	Wanneer	Actie	Paraaf
	<b>Voorbereiding en afronding project (zie hoofdstuk 2)</b>						
1	Hard glas doornemen met opdrachtgever				Contractfase	Verkoper	
2	Huur rijplaten en bronbemaling doornemen met opdrachtgever				Contractfase	Verkoper	
3	V&G-coördinator uitvoeringsfase aanstellen				6 maanden v.t.v.	Opdrachtgever	
4	V&G plan ontwerpfase maken				3 maanden v.t.v.	Opdrachtgever	
5	V&G-coördinator uitvoeringsfase aanstellen				1 maand v.t.v.	Opdrachtgever	
6	V&G plan ontwerpfase beoordelen				1 maand v.t.v.	V&G-coördinator uitvoeringsfase	
7	V&G deelplan opstellen				1 maand v.t.v.	Uitvoerder aannemers	
8	Bouwplaatsinrichting doornemen met opdrachtgever				1 maand v.t.v.	Werkvoorbereider	
9	Aanvragen gas, licht en water doornemen met opdrachtgever				1 maand v.t.v.	Werkvoorbereider	
10	Bestellen bouwplaatsinrichting				1 maand v.t.v.	Werkvoorbereider / Opdrachtgever	
11	Indienen V&G-deelplannen				2 weken v.t.v.	Uitvoerders	
12	1e Bouwvergadering:				1 week v.t.v.	V&G-coördinator	

		Ja	nee	Nvt	Wanneer	Actie	Paraaf
	Doornemen en goedkeuring V&G plan en afstemming gevaarlijke werkzaamheden (laag en hoog werk na elkaar / graafwerk / etc.)					Uitvoerders	
13	Bouwplaatsinrichting: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaatsen hekken</li> <li>• Plaatsen keten</li> <li>• Plaatsen toiletten</li> <li>• Inrijden gronddoek en repac of zand</li> <li>• Leggen rijplaten</li> <li>• Plaatsen EHBO middelen</li> <li>• Plaatsen brandblussers</li> <li>• Ophangen EHBO lijst in keet</li> </ul>				1 week v.t.v.	Uitvoerders	
14	Startwerkvergadering en doornemen V&G plan				1 dag v.t.v.	Uitvoerders Voormannen ZZP'ers	
15	Werkplekinspectie (Last minute risico analyse)				ledere dag	Iedereen	
16	Werkplek opruimen				ledere dag / week	Iedereen	
17	Afstemmen werkzaamheden tav veilig werken tijdens bouwvergadering				ledere week	V&G-coördinator Uitvoerders	
18	Werkplekinspectie houden				ledere maand	V&G-coördinator Uitvoerder	
19	Opruimen bouwplaats				Na afloop werk	Uitvoerders	
20	Afval en retourmateriaal af voeren				Na afloop werk	Uitvoerders	
21	Evaluatie project				2 weken na afloop	Afdelingshoofd Uitvoerder Voormannen	

		Ja	nee	Nvt	Opmerkingen	Actie	Paraaf
	<b>werken op de bouwplaats (hoofdstuk 3)</b>						
1.0	Veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase ontvangen en gecheckt						
2.0	Veiligheids- en gezondheidsplan aanwezig voor directe omgeving en derden						
2.1	Hekwerken en afzettingen aanwezig						
2.2	Veilige in en uitrit aanwezig						
3.0	Voorzieningen aanwezig als toiletruimte, kleed-, eet- en rustruimte e.d.						
3.1	aanwezigheid van elektriciteit, brandstof en watertappunten						
4.0	laad- en losplaatsen zijn goed bereikbaar (in- en extern)						
4.1	laad- en losplaatsen zijn vlak en verhard						
4.2	laad- en losplaatsen zijn goed beloopbaar en schoon						
5.0	Op de opslagplaats zijn materialen stabiel en veilig opgeslagen						
6.0	de interne routes zijn gescheiden in looppaden en transportroutes						
6.1	de bestuurders zijn geïnstrueerd en gemachtigd om het materieel te bedienen en kennen de gedragerels op de bouwplaats						
7.0	een KLIC-melding is uitgevoerd						
7.1	het is bekend waar kabels, pijpleidingen, gedichte sloten/putten zich bevinden, een tekening is hiervan op de bouwplaats aanwezig						
7.2	Het bouwterrein is goed begaanbaar voor machines en medewerkers (voldoet aan de norm in tabel hoofdstuk 7) en er zijn afspraken/voorzieningen om bij verslechtering maatregelen te treffen.						
7.3	Dagelijks wordt het afval van de bouwplaats verwijderd						
8.0	bij temperaturen boven de 25° C worden maatregelen getroffen tegen de hitte						
8.2	de medewerkers hebben regen- en doorwerkpakken ter beschikking.						
8.3	bij windkracht 6 bft en hoger wordt geen hijswerkzaamheden en werk op hoogte uitgevoerd.						
9.0	chemisch en ander afval wordt gescheiden verzameld en afgevoerd						
10.0	de werkplek wordt regelmatig opgeruimd						

		Ja	nee	Nvt	Opmerkingen	Actie	Paraaf
11.0	er worden maatregelen getroffen om (chemische)vervuiling van bodem en grond - en oppervlakte water te voorkomen						
12.0	er worden geen werkzaamheden verricht bij inbedrijf zijnde machines / robots (deze zijn uitgeschakeld en verzekerd).						
12.1	passerende machines hebben een vrije doorgang of er is een manwacht die waarschuwt en kan ingrijpen (noodstop)						
13.0	bij werk in besloten ruimten is een tweede man aanwezig om toezicht te houden.						
13.1	Er zijn maatregelen getroffen om risico's te vermijden voor de medewerker in de besloten ruimte						
14.0	De bouwstroomkasten zijn voorzien van een aardlekschakelaar						
14.1	er wordt gewerkt met accu gereedschap anders zijn veiligheids maatregelen genomen om elektrocutie te voorkomen (b.v. elektrisch handgereedschap is dubbelgeïsoleerd).						
14.2	in nauwe geleidende ruimten wordt gebruikgemaakt van een veiligheidstrafo.						
15.0	gevaarlijke stoffen worden volgens de voorgeschreven maatregelen opgeslagen en verwerkt						
15.1	er zijn veiligheidsvoorzieningen aanwezig zoals b.v. de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, oogdouche, brandblusser of branddeken						
15.2	het is bekend of en waar asbest aanwezig is. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen dit verwijderen.						
15.3	Bij twijfel omtrent het aanwezig zijn van de Legionella bacterie wordt de opdrachtgever gewaarschuwd						
16.0	er zijn maatregelen en voorzieningen getroffen als er hoger dan 2,5 meter gewerkt moet worden.						
16.1	er wordt niet op hoogte gewerkt bij windkracht 6 bft of hoger en buiten tijdens een onweersbui.						
	er wordt alleen op het dek gewerkt met een goedgekeurde dekwagen.						
	bij werkzaamheden op bedrijfsruimte en opslagtanks is een dakrandbeveiliging met tussenrailing en schoprand						

		Ja	nee	Nvt	Opmerkingen	Actie	Paraaf
	er wordt gewerkt met een vangnet als bovenstaande niet mogelijk is of met een harnasgordel.						
16.2	er wordt enkel gebruikt gemaakt van goedgekeurde ladders en de gebruikers zijn geïnformeerd over het goed gebruik ervan.						
16.3	de stalen staande steigers zijn gebouwd door een gediplomeerde steigerbouwer en de gebruikers zijn geïnformeerd over het goed gebruik ervan.						
	de rolsteiger zijn volgens voorschrift inelkaar gezet en de gebruikers zijn geïnformeerd over het goed gebruik ervan.						
16.4	de aanwezige hoogwerkers zijn CE-goedgekeurd (jaarlijks) en geschikt voor het werk wat er mee verricht moet worden.						
	werknemers op hoogwerkers, bouwplateaus en beglaasplateaus hebben aantoonbaar instructie ontvangen voor het werken op de hoogwerker						
	werknemers jonger dan 18 jaar bedienen een hoogwerker alleen onder toezicht.						
16.5	de elektrisch aangedreven monorailwagens zijn CE-goedgekeurd						
	werknemers hebben instructie ontvangen voor het werken op de monorailwagens						
	werknemers jonger dan 18 jaar bedienen een monorailwagen alleen onder toezicht.						
16.6	de buisrailkarren zijn CE-goedgekeurd en voldoen aantoonbaar aan de hiervoor gestelde eisen inclusief de complete buisrail installatie.						
	werknemers hebben instructie ontvangen voor het werken op de buisrailkar (b.v. gebruik van trapjes, bankjes etc. om de werkhoogte te verhogen is niet toegestaan)						

		Ja	nee	Nvt	Opmerkingen	Actie	Paraaf
	<b>Algemene instructies veilig werken (hoofdstuk 4)</b>						
1.0	Bedrijfsnoodplan opgesteld						
1.1	BHV'ers aanwezig op project						
2.1	Lijst met belangrijke telefoonnummers aanwezig in bouwkeet						
2.2	EHBO trommel aanwezig in bouwkeet						
3.1	Brandblusser aanwezig in bouwkeet						
3.2	Brandblusser aanwezig bij risicovolle werkzaamheden						
4.0	Klic melding uitgevoerd bij graafwerkzaamheden						
4.1	Interne kabels en leidingen aangegeven door opdrachtgever bij graafwerkzaamheden						
4.2	Maatregelen "besloten ruimtes" genomen bij werken in diepe putten						
5.0	Hijsplan gemaakt						
6.0	Maatregelen genomen bij PVC lijmen						
7.0	Maatregelen genomen bij lassen en snijden						
8.0	Maatregelen genomen bij slijpen en boren						
9.0	Voldoende hulpmiddelen aanwezig bij lichamelijk belastend werk						
10.0	Maatregelen genomen tegen trillingen						
11.0	Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gratis verstrekt						
12.0	Adembescherming wordt waar nodig gedragen						
13.0	Beschermende kleding wordt waar nodig gedragen						
14.0	Gehoorbescherming wordt waar nodig gedragen						
15.0	Hand en armbescherming wordt waar nodig gedragen						
16.0	Harnas gordels worden waar nodig gedragen						
17.0	Oogbescherming wordt waar nodig gedragen						
18.0	Veiligheidshelmen worden gedragen						
19.0	Veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen worden gedragen						