

Bijlage 4 Checklist begaanbaarheid bouwterrein voor de tuinbouw

Bouwplaats Algemeen				
Werkplek:	Checken terreinomstandigheden:	Akkoord J/N	Beheersmaatregel indien niet akkoord:	Opmerkingen:
Terrein bekendheid	<ul style="list-style-type: none"> Is bekend waar zich kabels, pijpleidingen, gedichte sloten en putten bevinden? 	J / N	<ul style="list-style-type: none"> Opvragen Markeren van oude sloten en putten 	<ul style="list-style-type: none"> opvragen bij V&G-coördinator
Gehele bouwterrein	<ul style="list-style-type: none"> Is er drainage aangelegd of is er sprake van verlaging grondwaterpeil? Is er tijdens de bouwperiode voldoende mogelijkheid om het hemelwater te spuien? 	J / N J / N	<ul style="list-style-type: none"> Opvragen en bespreken Melden bij de V&G-coördinator 	<ul style="list-style-type: none"> opvragen bij V&G-coördinator bij bouwwerkzaamheden in herfst, winter en voorjaar (als veel regen valt) vergroot drainage of verlaging grondwaterpeil de kans dat de beoogde planning wordt gehaald. bij bouwwerkzaamheden moet het water wat op de kas valt gespuid worden op de sloot of riool omdat het bassin nog niet gereed is.
Opslagplaats en laad en losplaats	<ul style="list-style-type: none"> Het terrein en de aanvoerwegen zijn vlak en stabiel? Het opslag terrein en de rijplaten zijn schoon? 	J / N J / N	<ul style="list-style-type: none"> Leggen van rijplaten, Stelcon platen of verharding Schoonmaken / afschuiven van modder 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg bij opslagplaatsen voor een veilige werkplek voor (pre)montage.
Gehele bouwterrein	<ul style="list-style-type: none"> Er ligt geen afval / restmateriaal? 	J / N	<ul style="list-style-type: none"> Opruimen van afval en overtollig materiaal 	<ul style="list-style-type: none"> Dagelijks / wekelijks afspreken
Afstemming van werkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> Kunnen de verschillende werkzaamheden (fasen) veilig uitgevoerd worden, zonder dat mensen elkaar voor de voeten lopen? 	J / N	<ul style="list-style-type: none"> Melden bij de uitvoerder of V&G-coördinator Werkzaamheden op elkaar afstemmen 	<ul style="list-style-type: none"> Instrueer de werknemers Gebruik hiervoor werkoverleg en bouwvergaderingen

Fase 1 fundering				
Werkplek:	Checken terreinomstandigheden:	Akkoord J/N	Beheersmaatregel indien niet akkoord:	Opmerkingen:
Op tractor / graafmachine	<ul style="list-style-type: none"> • Verzakt de tractor / graafmachine in putten en geulen? 	J / N	<ul style="list-style-type: none"> • Leg een rijplatenbaan aan voor aanvoer materiaal • Dek putten en sleuven af met rijplaten 	<ul style="list-style-type: none"> • leg eerst gronddoek en een zandbed aan. • Markeer oude sloten en putten
Op de grond (looppaden en werkplekken)	<ul style="list-style-type: none"> • Is de ondergrond droog? • Zakt een persoon niet meer dan enkelhoogte weg in de grond? • Is de ondergrond niet glad (slipgevaar) • Zijn er geen putten en geulen dieper dan enkelhoogte? 	J / N J / N J / N J / N	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat ieder waterdichte werkschoenen / laarzen draagt • Water en modder wegpompen en afzuigen. • Leg tijdelijke greppels / sleuven aan naar waterkanaal • Ophogen ondergrond; water en modder afzuigen. • Putten en sleuven afdekken met rijplaten of plankiers, egaliseren terrein • Geen tilwerkzaamheden uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik hulpmiddelen / taakroulatie
Fase 2 Kassenbouw en beglazing				
Werkplek:	Checken terreinomstandigheden:	Akkoord J/N	Beheersmaatregel indien niet akkoord:	Opmerkingen:
Op tractor / graafmachine	<ul style="list-style-type: none"> • Verzakt de tractor / graafmachine niet in putten en geulen? 	J / N	<ul style="list-style-type: none"> • Leg een rijplatenbaan aan voor aanvoer materiaal • Water en modder wegpompen en afzuigen • Leg tijdelijke greppels / sleuven aan naar waterkanaal 	<ul style="list-style-type: none"> • leg eerst gronddoek en een zandbed aan. • Markeer oude sloten en putten
Op (beglaas)platform	<ul style="list-style-type: none"> • Blijft het platform stabiel tijdens het rijden en liften, zonder te verzakken? 	J / N	<ul style="list-style-type: none"> • Dek putten en sleuven af met rijplaten • Water en modder wegpompen en afzuigen • Leg tijdelijke greppels / sleuven aan naar waterkanaal 	<ul style="list-style-type: none"> • Scheefstandsignalering hoogwerker mag niet aanspreken
Op de grond (looppaden en werkplekken)	<ul style="list-style-type: none"> • Is de ondergrond droog? • Zakt een persoon niet meer dan enkelhoogte weg in de grond? • Is de ondergrond niet glad? (slipgevaar) • Zijn er geen harde bulten of gaten en kuilen dieper dan enkelhoogte? 	J / N J / N J / N J / N	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat ieder waterdichte werkschoenen / laarzen draagt • Ophogen ondergrond; water en modder afzuigen • Leg tijdelijke greppels / sleuven aan naar waterkanaal • Bovenlaag aanvullen met zand / rijplaten schoonmaken • Egaliseren terrein • Dek putten en geulen af met rijplaten of plankiers, • Geen tilwerkzaamheden uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik hulpmiddelen / taakroulatie

Fase 3 Installatiewerk				
Werkplek:	Checken terreinomstandigheden:	Akkoord J/N	Beheersmaatregel indien niet akkoord:	Opmerkingen:
Op tractor / graafmachine	<ul style="list-style-type: none"> De tractor / graafmachine verzakt niet in putten en geulen? 	J / N	<ul style="list-style-type: none"> Opentrekken en egaliseren bovenlaag (+ droogtijd!) 	<ul style="list-style-type: none"> Markeer oude sloten en putten
Op platform	<ul style="list-style-type: none"> Het platform blijft stabiel tijdens het rijden en liften en het platform loopt niet vast tijdens het rijden? 	J / N	<ul style="list-style-type: none"> Opentrekken en egaliseren bovenlaag (+ droogtijd!) 	<ul style="list-style-type: none"> Scheefstandsignalering platform mag niet aanspreken
Op hoogwerker	<ul style="list-style-type: none"> De hoogwerker blijft stabiel tijdens het rijden en liften? De hoogwerker loopt niet vast tijdens het rijden en de wielen zijn geschikt voor dit terrein? 	J / N J / N	<ul style="list-style-type: none"> Opentrekken en egaliseren bovenlaag (+ droogtijd!) Andere hoogwerker of platform bestellen 	<ul style="list-style-type: none"> Scheefstandsignalering hoogwerker mag niet aanspreken
Op de grond (looppaden en werkplekken)	<ul style="list-style-type: none"> De ondergrond is droog? Je zakt niet meer dan enkelhoogte weg in de grond? De ondergrond is niet glad (slipgevaar) Zijn er geen harde bulten of gaten en kuilen dieper dan enkelhoogte? Er is geen sprake van stuifzand? 	J / N J / N J / N J / N J / N	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat ieder waterdichte werkschoenen / laarzen draagt Ophogen ondergrond; water en modder afzuigen Opentrekken en egaliseren bovenlaag (+ droogtijd!) Bovenlaag aanvullen / rijplaten schoonmaken Opentrekken en egaliseren bovenlaag (+ droogtijd!) Bevochtigen van het terrein 	

Voor verdere informatie zie:

- www.SBR.nl : [de handreiking WaterWeg](#): 'Voorkomen van problemen door watergericht bouwen'.
- www.Arbouw.nl : [Begaanbaarheid bouwterreinen](#)
- www.arbouw.nl : [Cheklist persoonsbegaanbaarheid](#)